

สรุปรายงานผลการติดตามผลการดำเนินโครงการ วัสดุและครุภัณฑ์ตามแผนการดำเนินงาน และตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน
ของเทศบาลตำบลหนองปรือ

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลหนองปรือ อำเภอนบพิตำ จังหวัดกาญจนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	จัดอบรมให้ความรู้จากวิทยากร เรื่องวิธีการและวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ทำชิ้นงาน และฝึกปฏิบัติทำผลิตภัณฑ์		๖๐,๐๐๐	๐	๐			✓			
๒	โครงการอบรมอาหารพื้นบ้าน	จัดอบรมให้ความรู้จากภูมิปัญญาผู้สูงอายุจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และฝึกปฏิบัติการทำอาหารพื้นบ้าน		๕๐,๐๐๐	๐	๐			✓			
๓	โครงการอบรมให้ความรู้การใช้สมุนไพรพื้นบ้าน	อบรมให้ความรู้เรื่องประโยชน์ของสมุนไพรพื้นบ้าน เรื่องวัสดุอุปกรณ์และฝึกใช้สมุนไพรพื้นบ้าน		๗๐,๐๐๐	๐	๐			✓			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งสำหรับอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่ดินนายสมภพ จำปาหอม ถึง คลองส่งน้ำหนองสาหร่าย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร		๔๙๖,๗๐๐	๐	๐			✓			
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่ดินนายอิน ซาดำ ถึง ที่ดินนางพิมพ์ บุกลอ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๔๙๙,๕๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๔,๕๐๐	✓				ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณสี่แยกหนองปรือ ถึง ซอยนาต้นตาล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร		๔๙๘,๔๐๐	๐	๐			✓			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริษัทเมืองไทยลิซซิ่ง ถึง บ้านนางอิศรา พ่วงกุล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๔ ตารางเมตร		๒๐๓,๐๐๐	๐	๐			✓			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสมบัติ ศรีคำอ้าย ถึง ที่ดินนาย สะองค์ อินทรกุล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร		๔๙๓,๖๐๐	๐	๐			✓			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแจ่มนภา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๔๙๓,๕๐๐	๔๘๓,๐๐๐	๑๐,๕๐๐	✓				ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายผัน ดีสุขสาม ถึง บ้านนายเผชญ์ โอสถ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร		๔๙๗,๓๐๐	๐	๐			✓			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงเทศบาล ๑๕ ซอย ๑ (ซอยบ้านนายสมพงษ์ แจ่มศรี)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร		๒๐๑,๖๐๐	๐	๐			✓			
๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นจากบ้านนาวิภา สิริฐานวัฒน์ ถึง ที่ดินนายกาหลง อำภาวษ์	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร		๙๐,๗๐๐	๐	๐			✓			
๑๐	โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตรบริเวณที่ดินสาธารณะชุมชนเขามูสิ	ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร กว้าง ๒๘ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร	ลานตากพืชผลทางการเกษตร	๔๙๙,๑๐๐	๔๙๙,๑๐๐	๐	✓				ประชาชนมีลานสำหรับตากพืชผลทางการเกษตร	
๑๑	โครงการต่อเติมลานตากพืชผลทางการเกษตรบริเวณซอยนาทุ่งทอง	ต่อเติมลานตากพืชผลทางการเกษตรบริเวณซอยนาทุ่งทอง หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๗ ตารางเมตร		๙๑,๗๐๐	๐	๐			✓			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑๒	โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะบริเวณตรงข้ามวัดหนองปรือ	งานเทลานคอนกรีตหนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร		๔๙๙,๑๐๐	๐	๐			✓			
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำจากที่ดินนายนฤนาท จันทริกซ์ ถึง ที่ดินนางสาวอสิ อินนา	วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม ๘๕ เมตร		๓๐๗,๖๐๐	๐	๐			✓			

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างจากบ้าน นายสนั่น กำเนิด ถึง ซอยธีรเดช	ปักเสาคอนกรีตอัดแรงสูง ๙ เมตร จำนวน ๑๐ ต้น พร้อมพาดสายอลูมิเนียม หุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร รวมระยะทาง ๓๖๐ เมตร และติดตั้งสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๑ เส้น รวมระยะทาง ๓๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ขนาด ๒ x ๓๖ วัตต์ จำนวน ๖ ชุด	ขยายเขตไฟฟ้า	๒๔๕,๐๐๐	๑๖๕,๖๒๘.๐๙	๗๙,๓๗๑.๙๑	✓				ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างบริเวณบ้านนายสุระ จำปากุล	ปักเสาคอนกรีตอัดแรงสูง ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมพาดสายอลูมิเนียม หุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร รวมระยะทาง ๓๖ เมตร และติดตั้งสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๑ เส้น รวมระยะทาง ๓๖ เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ขนาด ๒ x ๓๖ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด	ขยายเขตไฟฟ้า	๔๙,๘๐๐	๒๙,๓๘๒.๕๖	๒๐,๔๑๗.๔๔	✓				ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่	จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลหนองปรือ	ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลหนองปรือ	๔๕,๐๐๐	๔๔,๙๕๐	๕๐	✓				ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์	จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลหนองปรือ		๔๕,๐๐๐	๐	๐			✓			
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชน		๒๕,๐๐๐	๐	๐			✓			
๔	โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	เพื่อเป็นการฝึกทบทวนให้ความรู้กับประชาชนที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานสาธารณสุขต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่		๕๐,๐๐๐	๐	๐			✓			
๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน	เพื่อเป็นการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดสาธารณภัยต่างๆ ในพื้นที่		๓๐,๐๐๐	๐	๐			✓			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาทางการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองปรือ	อุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ	อุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ	๑,๗๖๐,๐๐๐	๘๔๔,๘๐๐	๙๑๕,๒๐๐		✓			นักเรียนมีโภชนาการที่ดี	
๒	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย	อุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย	อุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ	๕๖๗,๐๐๐	๒๗๖,๐๐๐	๒๙๑,๐๐๐		✓			นักเรียนมีโภชนาการที่ดี	
๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมให้กับเด็กเล็ก ศพด. และเด็กในเขตเทศบาลตำบลหนองปรือ	จัดกิจกรรมให้กับเด็กเล็ก ศพด. และเด็กในเขตเทศบาลตำบลหนองปรือ	๕๐,๐๐๐	๔๑,๗๓๕	๘,๒๖๕	✓				เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ค่าจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๔๖,๐๐๐	๑๓๐,๔๑๐	๓๑๕,๕๙๐		✓			นักเรียนได้รับการพัฒนาสมวัย	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอาชีพ และแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาดูงานนอกสถานที่	ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอาชีพ และแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาดูงานนอกสถานที่	๒๕๐,๐๐๐	๒๓๓,๐๖๕	๑๖,๙๓๕	✓				ผู้สูงอายุได้รับความรู้ในการประกอบอาชีพเสริม	
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุแห่งชาติ เช่น รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ กีฬาพื้นบ้าน ตรวจสุขภาพและสอนออกกำลังกาย เป็นต้น		๘๐,๐๐๐	๐	๐			✓			
๓	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	อำนวยความสะดวกในการรับบริการด้านต่างๆ แก่ประชาชน เช่น การชำระภาษีค่าธรรมเนียมใบอนุญาต การตรวจสุขภาพฯ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนปรับปรุงและช่วยเหลือตามความเหมาะสม		๘๐,๐๐๐	๕๙,๖๒๕	๒๐,๓๗๕		✓			อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๔	โครงการส่งเสริมสตรีกับวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		๓๐๐,๐๐๐	๐	๐			✓			
๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเทศบาลตำบลหนองปรือ	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน และท้องถิ่นแบบดั้งเดิมไว้ให้แก่เยาวชนรุ่นหลัง		๕๐,๐๐๐	๐	๐			✓			

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหนองปรือ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ตำบลหนองปรือ	๖,๕๗๙,๐๐๐	๒,๔๙๕,๐๐๐	๔,๐๘๔,๐๐๐		✓			ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น	
๒	โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลหนองปรือ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลหนองปรือ	๑,๒๓๖,๐๐๐	๕๔๓,๘๐๐	๖๙๒,๒๐๐		✓			ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น	
๓	โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม(ผู้ป่วยเอดส์)	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลหนองปรือ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลหนองปรือ	๙๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐		✓			ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น	
๔	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองปรือ	สมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองปรือ	สมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองปรือ	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐	✓				เบิกจ่ายเงินสมทบเรียบร้อยแล้ว	
๕	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุทกภัย	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยพิบัติ		๑๘๔,๗๐๐	๐	๐			✓			

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม	รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		๒๐,๐๐๐	๐	๐			✓			

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอย

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดการขยะมูลฝอย	๑. ให้ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก ๓Rs ๒. จัดให้มีกระบวนการคัดแยกและจัดการขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน และระดับเทศบาล		๒๐,๐๐๐	๐	๐			✓			

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "เทศบาลหนองปรือคัพ"	จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างเกราะป้องกันยาเสพติด กระตุ้นให้ประชาชนออกกำลังกาย	จัดการแข่งขันฟุตบอล	๑๐๐,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	✓				เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล "เทศบาลหนองปรือคัพ"	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล		๑๐๐,๐๐๐	๐	๐			✓			

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์และส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการประเพณีสงกรานต์	จัดงานประเพณีสงกรานต์ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวหนองปรือ		๒๕๐,๐๐๐	๐	๐			✓			
๒	โครงการประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง	จัดประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง โดยมีการจัดแต่งรถบุปผชาติแห่รอบตลาดหนองปรือ		๓๕๐,๐๐๐	๐	๐			✓			
๓	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	จัดพิธีแห่เทียนเข้าพรรษา		๔๐,๐๐๐	๐	๐			✓			
๔	โครงการประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรมวันลอยกระทง		๑๕๐,๐๐๐	๑๓๐,๙๖๑	๑๙,๐๓๙	✓				ประเพณีลอยกระทงได้รับการสืบสาน	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	อุดหนุนเงินให้เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	อุดหนุนเงินให้เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓				เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเรียบร้อยแล้ว	
๒	โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพส่งเสริมพัฒนาความรู้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่	จัดฝึกอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		๓๐๐,๐๐๐	๐	๐			✓			
๓	โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานเทศบาล	ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาล		๒๐,๐๐๐	๐	๐			✓			
๔	โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในเขตเทศบาลตำบลหนองปรือ	ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในเขตเทศบาลตำบลหนองปรือ		๔๙๕,๐๐๐	๐	๐			✓			

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในกาช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนงบประมาณให้เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ เป็นหน่วยงานกลางในการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	อุดหนุนงบประมาณให้เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓				เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเรียบร้อยแล้ว	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนและกลุ่มอาชีพของเทศบาลตำบลหนองปรือ	จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการชุมชนและแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทัศนศึกษาดูงานของชุมชนและท้องถิ่นอื่น	จัดฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนและกลุ่มอาชีพ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	✓				คณะกรรมการชุมชนและกลุ่มอาชีพมีความรู้เพิ่มขึ้น	