



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลหนองปรือ
อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลหนองปรือ อำเภอนหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพ	จัดอบรมกลุ่มอาชีพ ภายในเขตเทศบาล และ ประชาชนผู้ที่สนใจทั้ง ๘ ชุมชน	๖๐,๐๐๐	๕๘,๐๘๕	๑๑,๙๑๕	✓			ประชาชนได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนา อาชีพ มีรายได้ เพิ่มขึ้น สามารถ ช่วยเหลือครอบครัว ได้	๒๒ มี.ค. ๖๗ - ๒๒ มี.ค. ๖๗	
๒	โครงการอบรมอาหาร พื้นบ้าน	จัดอบรมเยาวชนภายใน เขตเทศบาล	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			เยาวชนรุ่นหลังได้ เรียนรู้การ ทำอาหารพื้นบ้าน และสามารถนำมา ต่อยอดสำหรับการ ทำอาชีพเสริมได้	๑๘ มิ.ย. ๖๗ - ๑๘ มิ.ย. ๖๗	
๓	โครงการอบรมให้ความรู้ การใช้สมุนไพรพื้นบ้าน	จัดอบรมให้ความรู้การใช้ สมุนไพรพื้นบ้าน	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ประชาชนได้รับ ความรู้ในการใช้ สมุนไพร	๑๗ ก.ค. ๖๗ - ๑๗ ก.ค. ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่ดินนายสมภพ จำปาหอม ถึง คลองส่ง น้ำหนองสาหร่าย	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตาราง เมตร	๔๙๖,๗๐๐	๔๔๔,๔๐๐	๕๒,๓๐๐	✓			ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๐ มิ.ย. ๖๗ – ๕ ก.ค. ๖๗	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจาก ที่ดิน นายอิน ชาดำ ถึง ที่ดินนางพิมพ์ บุกลอ	ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตาราง เมตร	๔๙๖,๗๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๔,๕๐๐	✓			ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๘ ก.พ. ๖๗ – ๑๑ มี.ค. ๖๗	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจาก บริเวณสี่แยกหนองปรือ ถึง ซอยนาต้นตาล	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตาราง เมตร	๔๙๘,๔๐๐	๔๔๔,๐๐๐	๕๔,๔๐๐	✓			ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ หนา ๐.๑๕ เมตร	๗ พ.ค. ๖๗ – ๒๐ พ.ค. ๖๗	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจาก บริษัทเมืองไทยลิซซิ่ง ถึง บ้านนางอิศรา พ่วงกุล	ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓๒๔ ตาราง เมตร	๒๐๓,๐๐๐	๑๗๙,๗๐๐	๒๓,๓๐๐	✓			ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๘ หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๖ ก.ย. ๖๗ – ๑ ต.ค. ๖๗	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจาก บ้านนายสมบัติ ศรีคำ อ้าย ถึง ที่ดินนายสะองค์ อินทรกุล	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตาราง เมตร	๔๙๓,๖๐๐	๔๒๓,๗๐๐	๖๙,๙๐๐	✓			ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๒ มี.ค. ๖๗ – ๓๐ เม.ย. ๖๗	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย แจ่มณา	ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตาราง เมตร	๔๙๓,๕๐๐	๔๘๓,๐๐๐	๑๐,๕๐๐	✓			ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๔ ก.พ. ๖๗ – ๑๑ มี.ค. ๖๗	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย บ้าน นายผัน ดีสุขสาม ถึง บ้านนายเพชญ์ โอสธ	ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตาราง เมตร	๔๙๗,๓๐๐	๔๗๑,๕๐๐	๒๕,๘๐๐	✓			ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๒ มี.ค. ๖๗ – ๒๙ เม.ย. ๖๗	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กทาง หลวงเทศบาล ๑๕ ซอย ๑ (ซอยบ้านนายสมพงษ์ แจ่มศรี)	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตาราง เมตร	๒๐๑,๖๐๐	๑๙๖,๓๐๐	๕,๓๐๐	✓			ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒ ก.ย. ๖๗ – ๒ ต.ค. ๖๗	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังบดอัดแน่นจากบ้าน นางนิภา สิริฐานวัฒน์ ถึง ที่ดินนายกาหลง อำ เภวียงษ์	ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร พื้นผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๖๖๐ ตาราง เมตร	๙๐,๗๐๐	๙๐,๗๐๐	๐	✓			ก่อสร้างถนนลูกรัง บดอัดแน่น กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร	๒๙ มี.ค. ๖๗ - ๙ เม.ย. ๖๗	
๑๐	โครงการก่อสร้างลานตาก พืชผลทางการเกษตร บริเวณที่ดินสาธารณะ ชุมชนเขามูลี	ลานตากคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๒๘ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๑๐๐	๔๙๗,๒๐๐	๑,๙๐๐	✓			ก่อสร้างลานตาก คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒๘ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	๒๖ ส.ค. ๖๗ - ๒๔ ก.ย. ๖๗	
๑๑	โครงการต่อเติมลานตาก พืชผลทางการ เกษตรบริเวณซอยนาทุ่ง ทอง	ลานตากคอนกรีตเสริม เหล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๗ ตารางเมตร	๙๑,๗๐๐	-	-			✓	- ยกเลิกโครงการ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ยกเลิก โครง การ
๑๒	โครงการก่อสร้างอาคาร จอดรถยนต์งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	ก่อสร้างอาคารจอด รถยนต์ ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๙ เมตร สูง ๔.๕๐ เมตร	๔๒๓,๐๐๐	๔๒๓,๐๐๐	๐	✓			ก่อสร้างอาคารจอด รถยนต์งานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย ๑ หลัง	๒ ต.ค. ๖๗ - ๒๕ พ.ย. ๖๗	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ จากที่ดินนายณัฐนาท จันทร์รักษ์ ถึงที่ดิน นางสาวอสิ อินนา	วางท่อระบายน้ำ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความ ยาวรวม ๘๕ เมตร	๓๐๗,๖๐๐	-	-			✓	- เจ้า ของที่ดินไม่ ยิน ยอมให้ก่อสร้าง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ยัง ไม่ได้ ดำ เนิน การ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำพร้อมติดตั้งโคมไฟ ส่องสว่างจากบ้าน นายสนั่น กำเนิด ถึง ซอยธีรเดช	ปักเสา คอร. สูง ๙ เมตร จำนวน ๑๐ ต้น ติดตั้งสาย อลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร รวม ระยะทาง ๓๖๐ เมตร จำนวน ๒ เส้น ติดตั้งสาย อลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๓๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟส่อง สว่าง ขนาด ๒ x ๓๖ วัตต์ จำนวน ๖ ชุด	๒๔๕,๐๐๐	๑๖๕,๖๒๘.๐๙	๗๙,๓๗๑.๙๑	✓			ชาวบ้านจำนวน ๑๐ ครัวเรือน มี ไฟฟ้าใช้	๒ พ.ย. ๖๖ - ๒๔ พ.ย. ๖๖	
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำพร้อมติดตั้งโคมไฟ ส่องสว่างบริเวณบ้าน นายสุระ จำปากุล	ปักเสา คอร. สูง ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น ติดตั้งสาย อลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร ระยะทาง ๓๖ เมตรจำนวน ๒ เส้น ติดตั้งสายอลูมิเนียม หุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตาราง มิลลิเมตร จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๓๖ เมตร พร้อม ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ขนาด ๒ x ๓๖ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด	๔๙,๘๐๐	๒๙,๓๘๒.๕๖	๒๐,๔๑๗.๔๔	✓			ชาวบ้านจำนวน ๓ ครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้	๒ พ.ย. ๖๖ - ๒๔ พ.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่	ตั้งจุดบริการประชาชน จำนวน ๑ จุด	๔๕,๐๐๐	๔๔,๙๕๐	๕๐	✓			จำนวนผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตจาก อุบัติเหตุลดลง	๒๘ ธ.ค. ๖๖ – ๓ ม.ค. ๖๗	
๒	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	ตั้งจุดบริการประชาชน จำนวน ๑ จุด	๔๕,๐๐๐	๔๔,๙๕๐	๕๐	✓			จำนวนผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตจาก อุบัติเหตุลดลง	๑๑ เม.ย. ๖๗ – ๑๗ เม.ย. ๖๗	
๓	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดอบรมเยาวชนในเขต เทศบาล	๒๕,๐๐๐	๒๔,๙๐๐	๑๐๐	✓			เยาวชนห่างไกล จากยาเสพติด	๒๑ มิ.ย. ๖๗ - ๒๐ มิ.ย. ๖๗	
๔	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติ	ฝึกทบทวนให้กับชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติภายในเขตเทศบาล	๕๐,๐๐๐	๓๗,๙๐๐	๑๒,๑๐๐	✓			ชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติมี ความพร้อมในการ ให้ความช่วยเหลือ ได้เป็นอย่างดี	๒๗ ก.ค. ๖๗ – ๒๗ ก.ค. ๖๗	
๕	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบภัย หรือผู้ที่ได้รับความ เดือดร้อน	ช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือได้รับความ เดือดร้อนภายในเขต เทศบาล	๓๐,๐๐๐	-	-			✓	- เนื่องจากไม่มี ผู้ประสบภัย	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ยัง ไม่ได้ ดำ เนิน การ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๔๖,๐๐๐	๓๗๖,๔๖๓	๖๙,๕๓๗	✓			เด็กนักเรียนมี สุขภาพดี เกิดการ เจริญเติบโตและ เรียนรู้ที่สมวัย	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๒	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาล หนองปรือ	สนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับ เด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาล หนองปรือ	๑,๗๖๐,๐๐๐	๑,๖๔๗,๘๐๐	๑๑๒,๒๐๐	✓			เด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาล หนองปรือมีสุขภาพ ดี เกิดการ เจริญเติบโตที่สมวัย	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๓	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านหนอง สาหร่าย	สนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับ เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านหนอง สาหร่าย	๕๖๗,๐๐๐	๕๔๒,๔๐๐	๒๔,๖๐๐	✓			เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านหนอง สาหร่ายมีสุขภาพดี เกิดการเจริญเติบโต ที่สมวัย	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมเนื่องในวัน เด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๔๑,๗๓๕	๘,๒๖๕	✓			เด็กได้รับการ พัฒนาที่ดีขึ้นและ สมวัย	๑๓ ม.ค. ๖๗ – ๑๓ ม.ค. ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมวัน ผู้สูงอายุแห่งชาติ	จัดกิจกรรมให้กับ ผู้สูงอายุในวันผู้สูงอายุ แห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	๗๗,๖๗๐	๒,๓๓๐	✓			ผู้สูงอายุมี สุขภาพจิตที่ดีขึ้น	๑๓ เม.ย. ๖๗ - ๑๓ เม.ย. ๖๗	
๒	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตาม หลักเศรษฐกิจพอเพียง	จัดอบรมเกี่ยวกับอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง	๒๕๐,๐๐๐	๒๓๓,๐๖๕	๑๖,๙๓๕	✓			ผู้สูงอายุมีอาชีพ เสริมและ สุขภาพจิตดีขึ้น	๑๓ ก.พ. ๖๗ - ๑๔ ก.พ. ๖๗	
๓	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	จัดกิจกรรมออกหน่วย บริการประชาชน เคลื่อนที่	๘๐,๐๐๐	๕๙,๖๒๕	๒๐,๓๗๕	✓			ประชาชนได้รับ บริการที่ดีจาก ภาครัฐ	๑๖ มี.ค. ๖๗ - ๑๗ มี.ค. ๖๗	
๔	โครงการส่งเสริมสตรีกับ วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง	จัดอบรมให้กับสตรีใน เขตเทศบาล	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	✓			สตรีในชุมชนมี รายได้เพิ่ม และเป็น ต้นแบบในการ พัฒนาตน	๒๙ พ.ค. ๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๗	
๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลหนองปรือ	จัดอบรมให้กับเยาวชน และประชาชนในเขต เทศบาลตำบลหนองปรือ	๕๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			เยาวชนและ ประชาชนมี คุณธรรมและ จริยธรรมที่ดี	๘ ก.ค. ๖๗ - ๘ ก.ค. ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ จำนวน ๑๒ เดือน	๖,๕๗๙,๐๐๐	๖,๐๘๙,๙๐๐	๔๘๙,๑๐๐	✓			ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๒	โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ จำนวน ๑๒ เดือน	๑,๒๓๖,๐๐๐	๑,๐๙๔,๒๐๐	๑๔๑,๘๐๐	✓			ผู้พิการสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๓	โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (ผู้ป่วยเอดส์)	จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๑๒ เดือน	๙๐,๐๐๐	๕๙,๕๐๐	๓๐,๕๐๐	✓			ผู้ป่วยเอดส์สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๔	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองปรือ	จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองปรือ	๑๒๐,๐๐๐	๙๗,๙๖๕	๒๒,๐๓๕	✓			ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	๒๘ ต.ค. ๖๖ - ๒๘ ต.ค. ๖๗	
๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในเขตเทศบาล	๑๘๔,๗๐๐	-	-			✓	- เนื่องจากไม่ได้เกิดสาธารณภัย	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการรณรงค์สร้าง จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว การอนุรักษ์แหล่งน้ำ	๒๐,๐๐๐	๑๑,๒๔๐	๘,๗๖๐	✓			ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการดูแล รักษาทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมใน ท้องถิ่นมากขึ้น	๕ มิ.ย. ๖๗ – ๕ มิ.ย. ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดการขยะ มูลฝอย	จัดกิจกรรมรณรงค์คัด แยกขยะ การทำปุ๋ยหมัก การเสริมสร้างรายได้จาก ขยะ	๒๐,๐๐๐	-	-			✓	- ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	ยัง ไม่ได้ ดำ เนิน การ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการประเพณีลอย กระทง	จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ ประเพณีลอยกระทง	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๐,๙๖๑	๑๙,๐๓๙	✓			ประเพณีลอย กระทงได้รับการสืบ ทอดต่อไป	๒๗ พ.ย. ๖๖ - ๒๗ พ.ย. ๖๖	
๒	โครงการประเพณี สงกรานต์	จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ ประเพณีสงกรานต์	๒๕๐,๐๐๐	๑๓๗,๕๖๐	๑๑๒,๔๔๐	✓			ประเพณีสงกรานต์ ได้รับการสืบทอด ต่อไป	๑๓ - ๑๕ เม.ย. ๖๗	
๓	โครงการประเพณีแห่ ปราสาทผึ้ง	จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง	๓๕๐,๐๐๐	๓๐๕,๗๔๑	๔๔,๒๕๙	✓			ประเพณีแห่ ปราสาทผึ้งได้รับ การสืบทอดต่อไป	๑๖ - ๑๗ เม.ย. ๖๗	
๔	โครงการแห่เทียนจำนำ พรรษา	จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ แห่เทียนจำนำพรรษา	๔๐,๐๐๐	๓๕,๖๙๐	๔,๓๑๐	✓			ประเพณีการแห่ เทียนเข้าพรรษา ได้รับการสืบทอด ต่อไป	๑๙ ก.ค. ๖๗ - ๑๙ ส.ค. ๖๗	
๕	โครงการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด "เทศบาลตำบล หนองปรือคัพ"	จัดการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	✓			เยาวชนรู้จักใช้เวลา ว่างให้เกิด ประโยชน์ด้วยการ เล่นกีฬา	๒๖ - ๒๗ พ.ย. ๖๖	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “เทศบาลหนองปรือคัพ”	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	✓			เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา	๑๑ – ๑๓ เม.ย. ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมพัฒนา ประสิทธิภาพ ส่งเสริม พัฒนาความรู้แก่พนักงาน เทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาลและทัศนศึกษาดู งานนอกสถานที่	จัดอบรมและศึกษาดูงาน ให้กับบุคลากรทุกฝ่าย ของเทศบาลตำบลหนอง ปรือให้ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๓๕๐	๖๕๐	✓			บุคลากรมีวิสัย ทัศน์กว้างไกล ปฏิบัติ งานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	๒๗ มิ.ย. ๖๗ – ๓๐ มิ.ย. ๖๗	
๒	โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานให้กับ พนักงานเทศบาล	จัดอบรมให้ความรู้แก่ พนักงานเทศบาล	๒๐,๐๐๐	๑๙,๒๔๐	๗๖๐	✓			พนักงานมี ประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน	๕ ก.ย. ๖๗ - ๕ ก.ย. ๖๗	
๓	โครงการดำเนินงานตาม ภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดกาญจนบุรี	สนับสนุนงบประมาณ สำหรับช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ ยากไร้ ผู้พิการ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับ การช่วยเหลือ เบื้องต้น	๑ ธ.ค. ๖๖ - ๑ ธ.ค. ๖๖	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการปกป้องเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ การจัดงานพระราชพิธี และงานรัฐพิธี	จัดงานรัฐพิธี และวัน สำคัญต่างๆ จำนวน ๗ ครั้ง	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	✓			ประชาชนมีส่วนร่วม ในการ แสดงออกถึงความ จงรักภักดี ปกป้อง เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๕	โครงการปรับปรุงระบบ เสียงตามสายภายในเขต เทศบาลตำบลหนองปรือ	ปรับปรุงระบบเสียงตาม สายภายในเขตเทศบาล ตำบลหนองปรือ	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๔,๓๐๐	๗๐๐	✓			ประชาชนได้รับ ข่าวสารจากทาง เทศบาลครบถ้วน	๑ - ๑๕ ก.พ. ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพและ ทักษะศึกษาดูงาน คณะกรรมการชุมชนและ กลุ่มอาชีพของเทศบาล ตำบลหนองปรือ	จัดอบรมและทักษะ ศึกษาดูงานให้แก่ คณะกรรมการชุมชนของ เทศบาลตำบลหนองปรือ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	✓			คณะกรรมการ ชุมชนมีความรู้ เพิ่มขึ้นและมีส่วน ร่วมในการ บริหารงานใน ชุมชนร่วมกับ เทศบาล	๒๒ ม.ค. ๖๗ – ๒๕ ม.ค. ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการขอรับเงิน อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนงบประมาณให้ เทศบาลตำบล สมเด็จพระเจริญเป็นผู้ เบิกจ่าย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓			สามารถแก้ไข ปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชนได้ สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มากขึ้น	๒๘ ต.ค. ๖๖ - ๒๘ ต.ค. ๖๖	

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มีปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ
